



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000/0000	10331/2023	MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	REVITALIZAÇÃO PARQUE DE EVENTOS SIMÃO PEDRO TONIAL	REFORMA PAVILHÃO PARQUE DE EVENTOS SIMÃO PEDRO TONIAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	REFORMA PAVILHÃO PARQUE DE EVE	415.675,21	% Período:	35,29%	28,46%	25,22%	11,03%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.606,64	% Período:	100,00%											
1.2.	PALCO	45.863,55	% Período:				100,00%								
1.3.	SALÃO 01	143.102,36	% Período:	100,00%											
1.4.	SALÃO 02	69.297,94	% Período:		100,00%										
1.5.	BANHEIROS INTERNOS	48.985,15	% Período:		100,00%										
1.6.	VESTIÁRIOS EXTERNOS	104.819,57	% Período:			100,00%									
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 415.675,21															
Período:	%:			35,29%	28,46%	25,22%	11,03%								
	Repass:	118.501,85		95.541,27	84.666,33	37.045,55									
	Contrapartida:	28.207,15		22.741,82	20.153,24	8.818,00									
	Outros:	-		-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	146.709,00		118.283,09	104.819,57	45.863,55									
	%:			35,29%	63,75%	88,97%	100,00%								
	Repass:	118.501,85		214.043,12	298.709,45	335.755,00									
	Contrapartida:	28.207,15		50.948,97	71.102,21	79.920,21									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	146.709,00		264.992,09	369.811,66	415.675,21									
	Administração Local:														

CACIQUE DOBLE/RS
Local

terça-feira, 25 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS DUTRA FLORES
CREA/CAU: SC: 118.742-1
ART/RRT: 14137263